

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2018

29-abr-19

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP080306462

(montos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/UTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/UTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/UTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección; ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DE AGUA	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO	01/01/18	30/09/18	300,000	150,000	0	150,000	308,288	150,000	0	150,000	-8,288	0	0	-8,288	kg	72,395.00	ACCION CONCLUIDA
2	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE GUILLERMO CORDOVA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE PEDRO MORENO	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO	01/12/18	31/12/18	189,000	94,500	0	94,500	168,479	55,000	0	113,479	20,521	39,500	0	-18,979	metros	210.00	OBRA CONCLUIDA
3	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FLORENCIO LUNA ENTRE CALLE DEGOLLADO E INDEPENDENCIA	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO			106,000	53,000	0	53,000	0	0	0	0	106,000	53,000	0	53,000	metros	0.00	OBRA NO EJECUTADA
4	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO	01/12/18	31/12/18	226,000	113,000	0	113,000	202,904	75,000	0	127,904	23,096	38,000	0	-14,904	metros	230.00	OBRA CONCLUIDA
5	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE PASCUAL ROJAS ENTRE CALLE COLON Y CALLEJÓN DEL ABASTO	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO	01/12/18	31/12/18	194,500	97,250	0	97,250	168,301	50,000	0	118,301	26,199	47,250	0	-21,051	metros	210.00	OBRA CONCLUIDA
6	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LAURO ROCHA Y CALLE GENERAL NEGRETE	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO	01/12/18	31/12/18	185,000	92,500	0	92,500	155,236	77,500	0	77,736	29,764	15,000	0	14,764	metros	200.00	OBRA CONCLUIDA
7	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE GENERAL NEGRETE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CRISTOBAL COLON	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO			76,000	38,000	0	38,000	0	0	0	0	76,000	38,000	0	38,000	metros	0.00	OBRA NO EJECUTADA
8	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO			171,500	85,750	0	85,750	0	0	0	0	171,500	85,750	0	85,750	metros	0.00	OBRA NO EJECUTADA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2018

29-abr-19

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP080306462

(montos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
9	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD AVENIDA DOCTOR FERNANDO DE ALBA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ PORTILLO	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO			200,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	200,000	100,000	0	100,000	metros	0.00	OBRA NO EJECUTADA
10	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE ITURBIDE ENTRE PRIVADA JOSE PARRA Y ESCUELA PRIMARIA	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO			168,500	84,250	0	84,250	0	0	0	0	168,500	84,250	0	84,250	metros	0.00	OBRA NO EJECUTADA
11	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FLAVIO NUÑEZ ENTRE ITURBIDE Y CALLE 18 DE MARZO	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO			98,500	49,250	0	49,250	0	0	0	0	98,500	49,250	0	49,250	metros	0.00	OBRA NO EJECUTADA
12	AP	Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO MESA DEL SOLORIO, POZO RASTRO MUNICIPAL, POZO FRACCIONAMIENTO PASCUAL ROJAS SANTOSCOY, POZO FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY, POZO PARQUE MUNICIPAL LOS SABINOS, POZO EL JOSEFINO (PATRÓN SANTIAGO), POZO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE, POZO EL NACIMIENTO	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO	01/01/18	31/12/18	2,100,000	1,050,000	0	1,050,000	501,383	143,811	0	357,572	1,598,617	906,189	0	692,428	IEM	1.00	OBRA CONCLUIDA
13	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES DE CLORO, CON PRESION MAXIMA DE DESCARGA DE 250 PSI, 17.5 KG/CM2 CAPACIDAD MAXIMA 2.2 LTS/HORA	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO			515,000	257,500	0	257,500	0	0	0	0	515,000	257,500	0	257,500	EQ.	0.00	OBRA NO EJECUTADA
14	AP	Línea de distribución ; Micromedidor ; ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DOMICILIARIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO (LA INSTALACIÓN SERÁ REALIZADA POR PERSONAL DE ESTE SISTEMA), TIPO CHORRO MULTIPLE.	ATOTONILCO EL ALTO / ATOTONILCO EL ALTO	01/12/18	31/12/18	2,470,000	1,235,000	0	1,235,000	75,690	37,845	0	37,845	2,394,310	1,197,155	0	1,197,155	MED. 2	150.00	OBRA CONCLUIDA

AP	100.00%
SAN	0.00%
AP \$	589,156.00
SAN \$	-

SUMA DE HOJA :

TOTAL

7,000,000	3,500,000	0	3,500,000	1,580,281	589,156	0	982,837	5,419,719	2,910,844	0	2,508,875
7,000,000	3,500,000	0	3,500,000	1,580,281	589,156	0	982,837	5,419,719	2,910,844	0	2,508,875


 Sistema de agua potable,
 alcantarillado y saneamiento del
 Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	0
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	0



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2018

29-abr-19

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP080306462

(montos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	

SAPAMA
Sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jalisco

L.C.P. GUADALUPE EDUARDO GÁSPAR MARTÍNEZ

DIR. GRAL. DEL SAPAMA

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA
DIR GRAL. DEL ORGANISMOS DE CUENCA LSP



Recibido
Cierre de
Ejercicio
Juego de Facturas



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

RFC: SAP080306462

IGNACIO ALLENDE No.36, Col. CENTRO CP. 47750, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO

Regimen Fisca 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie y Folio: S - 2209	Fecha Timbrado: 2018-11-13T15:30:04	Uso CFDI: P01 Por definir
Folio Fiscal: 5880d054-1063-40b0-9e6f-88aac961b8c7	Serie CSD: 00001000000412627268	Comprobante: INGRESO
Cuenta: 0 - 0	Lugar de expedicion: 47750 CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO	
R.F.C.: SMA890116216	Servicio: COMERCIAL	
Usuario: SEMARNAT-CONAGUA-OCLSP		
Domicilio: AVENIDA FEDERALISMO NORTE No 275, Int , Col CENTRO, CP 44100, Loc GUADALAJARA, Mpio GUADALAJARA, Edo JALISCO		

2209

Pago:

ID	Concepto	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Cant	Importe	Descuento
96	93161700	DEVOLUCION DE PAGOS POR DERECHOS	E48	589,156.00	1	589,156.00	0.00



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fond

Sub Total : 589,156.00

Método de Pago: PUE

Descuento : 0.00

Serie Certificado SAT: 00001000000407908743

IVA 16% : 0.00

Importe con Letra:

Total : 589,156.00

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MXN 00 / 100

Sello Digital:

oCCQ3+7UL1bxkbaV/09hM4JRTKfMY1TdLnYRkmoiRThCkeVS3zXBGlifio
FkyjsoxNrisvP7LkYGG7elpvBwdQZ00k105Lh+SYMCgfU+XxarY/Ho6qJlIfQSga
0eqTKLzFyltUkEIEoEV7bBUe67Y/kdyDBQEHPAJC7Faax3mKEwsWxnIGAcF
LGeoLoomVnYdH0BQRqYEBEXrGLdQGYYXxGqHE9iul6rpfDYqKYHdeKjVCT
cN8qHszibPHF1eMkILHbLwd8Y5xkeiv06lgZOSHsf25jkuFqbFKjgOjZAzqLHzk
YDTJk73m8aDFbq8bY/mPHzQvYZ/1Bc4fWfFdNg==

Sello SAT:

u0bZlYhl25hoQK/zsMnR8fMnPrRQKuSUae4FG54ooZXdKoKXudxOHnA2T7K3
bGvH+brYT/qgFF5ib0BVJgl5nshYMOK7GMVYviuNxCyHHIEWoErXZnWfOxT
R1UtGpb0snJOQH9AZxzTUAXmGRBcwHNaVLKFBQGPDTIRIO0mnlJtyz1by
SSH1oxZSDTHzMGLd6PWBdjNv3SBLv1ARTTOi1vWfV3dX7zfFv+lipmFQHA
Hnk8mW8b/eDlIrZkVwXWGNLS7O8d56ptyp/v02InVMikzgTVMiS1yKc5vJ3X
XBPuVTybo4tO8ZZxvaZ548/8se6vUaRwABB0qNcfeVCI/g==

DEVOLUCION DE PAGOS POR DER. PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y/O
EXPLOR. DE AGUA NACIONALES CORRESP. AL PAGO DE LOS TRIMESTRES

Cajero: DE LA TORRE, SANCHEZ/ANA ISABEL



SAPAMA

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE SERVICIOS

Folio 09641

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

Calle Ignacio Allende #36 Colonia Centro San Miguel Arcangel

C.P. 47750

R.F.C. SAP080306462

Datos del Predio

Cuenta No. 0

PROPIETARIO
DOMICILIO
ENTRE
COLONIA
RFC

SEMARNAT-CONAGUA-OCLSP

AVENIDA FEDERALISMO NORTE

CENTRO

SECTOR

COMERCIAL

MUNICIPIO

Periodo

Region

Ruta/Secuencia

Vencimiento

Cuenta Catastral

Tipo de Predio

Manzana I

Manzana Catastro

Giro

Tarifa

Consumidor

Superficie

Medidor

Marca de Medidor

Diametro

Serie

Fecha de Instalacion

Ultimo Pago

Lectura Anterior/Actual

Consumo

Meses Vencidos

INDEFINIDO
Servicio
0 / 0

0

Saldo
Pendiente

\$0.00

Conceptos

DEVOLUCION DE PAGOS 589,156.00

TOTAL**\$589,156.00****Observaciones****Certificacion de Pago**DEVOLUCION PRODDER 1,2,3 Y 4
AÑO 2015-2016, 1 AÑO 201713-Nov-2018
DEVOLUCION DE PAGOS P
DOCTO. 2209
AIDTS**EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES**

Telefonos: 01 391 917 3673 y 01 391 917 4009

Sapama Atotonilco el Alto Sapama@atotonilco.gob.mx Sapama.org

8:30 am a 3:30 pm Realizar Pagos (Caja).

Horarios:

8:30 am a 3:30 pm Atención Usuarios.

Este recibo no es valido sin el sello y la firma del cajero
Nota: Este recibo debera pagarse dentro de los primeros diez dias de cada mes, por lo contrario causara recargos segun la Ley.**COPIA-EXPEDIENTE**

134714
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE SANTA ROSA PONIENTE 70
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO JAL.
SUCURSAL: 7715 ATOTONILCO
TIPO DE ENVIO: CORREO



6500 1130 04109

NO. DE CLIENTE: 24443843
RFC: SAP080306462
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9506 PLAZA ATOTONILCO
DIRECCION: JUAREZ 53 CENTRO
TELÉFONO: 391 9172369

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0673075693	072 330 00673075693 1	\$506.46	\$589,662.46
TOTAL			\$506.46	\$589,662.46

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$506.46
+ Total de depósitos	\$589,156.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$589,662.46
Saldo disponible del día	\$589,662.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$491,469.79
Días que comprende el periodo	30
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$506.46)



DEPÓSITOS	\$589,156.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$589,662.46



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	Enlace Global Pm S/Intereses	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR				
06-NOV-18	2018SIAFP910542 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE		589,156.00		506.46
	TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON				589,662.46
	RFC SHCB50101U37 CONCEPTO: 16 B00 41256 PAGO TESOFE 0100				
	REFERENCIA: 0002291 CVE RAST: 2018SIAFP910542				

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (HDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Noviembre de 2018
Excedentes de depósitos	\$426,517.96
Tipo de Cambio	\$20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Montos de excedente de depósitos	\$12,644,617.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduf.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN930209927

134714

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO

R.F.C. SAP080306462

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DE AGUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000	0	150,000	300,000.00	150,000	150,000	100.00	ACCION CONCLUIDA
2	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE GUILLERMO CORDOVA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE PEDRO MORENO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	169,000.00	94,500	0.00	94,500.00	168,479.00	55,000	0	113,479	168,479.00	55,000	113,479	89.14	OBRA CONCLUIDA
3	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FLORENCIO LUNA ENTRE CALLE DEGOLLADO E INDEPENDENCIA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	106,000.00	53,000	0.00	53,000.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	OBRA NO EJECUTADA
4	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	226,000.00	113,000	0.00	113,000.00	202,904.00	75,000	0	127,904	202,904.00	75,000	127,904	89.78	OBRA CONCLUIDA
5	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE PASCUAL ROJAS ENTRE CALLE COLON Y CALLEJÓN DEL ABASTO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	194,500.00	97,250	0.00	97,250.00	168,301.00	50,000	0	118,301	168,301.00	50,000	118,301	86.53	OBRA CONCLUIDA
6	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LAURO ROCHA Y CALLE GENERAL NEGRETE	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	185,000.00	92,500	0.00	92,500.00	155,236.00	77,500	0	77,736	155,236.00	77,500	77,736	83.91	OBRA CONCLUIDA
7	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE GENERAL NEGRETE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CRISTÓBAL COLON	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	76,000.00	38,000	0.00	38,000.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	OBRA NO EJECUTADA
8	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	171,500.00	85,750	0.00	85,750.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	OBRA NO EJECUTADA
9	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD AVENIDA DOCTOR FERNANDO DE ALBA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ PORTILLO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	200,000.00	100,000	0.00	100,000.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	OBRA NO EJECUTADA

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO

R.F.C. SAP080306462

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
10	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE ITURBIDE ENTRE PRIVADA JOSE PARRA Y ESCUELA PRIMARIA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	168,500.00	84,250	0.00	84,250.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	OBRA NO EJECUTADA
11	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FLAVIO NUÑEZ ENTRE ITURBIDE Y CALLE 18 DE MARZO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	98,500.00	49,250	0.00	49,250.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	OBRA NO EJECUTADA
12	Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura ; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO MESA DEL SOLORIO, POZO RASTRO MUNICIPAL, POZO FRACCIONAMIENTO PASCUAL ROJAS SANTOSCOY, POZO FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY, POZO PARQUE MUNICIPAL LOS SABINOS, POZO EL JOSEFINO (PATRÓN SANTIAGO), POZO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE, POZO EL NACIMIENTO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,100,000.00	1,050,000	0.00	1,050,000.00	501,383.00	143,811	0	357,572	501,383.00	143,811	357,572	23.88	OBRA CONCLUIDA
13	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES DE CLORO, CON PRESION MAXIMA DE DESCARGA DE 250 PSI, 17.5 KG/CM2 CAPACIDAD MAXIMA 2.2 LTS/HORA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	515,000.00	257,500	0.00	257,500.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	OBRA NO EJECUTADA
14	Línea de distribución ; Micromedidor ; ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DOMICILIARIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO (LA INSTALACIÓN SERÁ REALIZADA POR PERSONAL DE ESTE SISTEMA), TIPO CHORRO MULTIPLE.	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,470,000.00	1,235,000	0.00	1,235,000.00	75,690.00	37,845	0	37,845	75,690.00	37,845	37,845	3.06	OBRA CONCLUIDA
RESUMEN GENERAL					7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,571,993.00	589,156.00	0.00	982,837.00	1,571,993.00	589,156.00	982,837.00	22.46	


REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

SAPAMA
Sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del
Mpio. de Atotonilco el Alto
L.C.P. GUADALUPE EDUARDO GASPÁR MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. ANTONIO JUÁREZ TRUEBA



Recibo
Avance trimestral

ESTADO: JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP030806462

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Adquisicion de Hipoclorito de Sodio al 13% para desinfeccion de agua	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
2	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Guillermo Cordova entre la Calle Miguel Aleman y Calle Pedro Moreno	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	189,000.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
3	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Florencio Luna entre Calle Degollado e Independencia	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	106,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
4	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Degollado entre Calle Hidalgo y Calle Niños Heroes	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	226,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
5	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Pascual Rojas entre Calle Colon y Callejon del Abasto	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	194,500.00	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
6	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Venustiano Carranza entre Calle Lauro Rocha y Calle General Negrete	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	185,000.00	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
7	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle General Negrete entre Calle Venustiano Carranza y Calle Cristobal Colon	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	76,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
8	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Francisco Medina Ascencio entre Calle Ruiz Cortinez y Calle Vicente Guerrero	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	171,500.00	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
9	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Avenida Doctor Fernando de Alba entre Calle Independencia y Calle Lopez Portillo	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
10	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Iturbide entre Privada Jose Parra y Escuela Primaria	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	168,500.00	84,250.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP030806462

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
11	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Flavio Nuñez entre Iturbide y Calle 18 de Marzo	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	98,500.00	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
12	Consumo de Energia Electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento: Pozo Mesa del Solorio, Pozo Rastro Municipal, Pozo Fraccionamiento Pascual Rojas Santoscoy, Pozo Fraccionamiento Vistas del Maguey, Pozo Parque Municipal de los Sabinos, Pozo El Josefino (Patron Santiago), Pozo Fraccionamiento Lomas del Valle, Pozo El Nacimiento	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,100,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
13	Suministro e instalacion de dosificadores de cloro con presion maxima de descarga de 250 PSI, 17.5 KG/CM2 capacidad maxima 2.2 LTS/HORA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	515,000.00	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
14	Adquisicion de micromedidores domiciliarios de 1/2" de diametro (la instalacion sera realizada por personal de este sistema) tipo chorro multiple	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,470,000.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
RESUMEN GENERAL					7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO



C. ROBERTO CARLOS SANCHEZ ARAMBULA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. JORGE MALAGON DIAZ

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP030806462

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/UTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/UTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
11	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Flavio Nuñez entre Iturbide y Calle 18 de Marzo	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	98,500.00	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
12	Consumo de Energia Electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento: Pozo Mesa del Solorio, Pozo Rastro Municipal, Pozo Fraccionamiento Pascual Rojas Santoscoy, Pozo Fraccionamiento Vistas del Maguey, Pozo Parque Municipal de los Sabinos, Pozo El Josefino (Patron Santiago), Pozo Fraccionamiento Lomas del Valle, Pozo El Nacimiento	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,100,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
13	Suministro e instalacion de dosificadores de cloro con presion maxima de descarga de 250 PSI, 17.5 KG/CM2 capacidad maxima 2.2 LTS/HORA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	515,000.00	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
14	Adquisicion de micromedidores domiciliarios de 1/2" de diametro (la instalacion sera realizada por personal de este sistema) tipo chorro multiple	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,470,000.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
	RESUMEN GENERAL				7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO



ROBERTO CARLOS SANCHEZ ARAMBULA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

Recibo
Avance trimestral

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

HOJA 1 DE 2

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP030806462

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Adquisicion de Hipoclorito de Sodio al 13% para desinfeccion de agua	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Guillermo Cordova entre la Calle Miguel Aleman y Calle Pedro Moreno	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	189,000.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
3	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Florencio Luna entre Calle Degollado e Independencia	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	106,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
4	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Degollado entre Calle Hidalgo y Calle Niños Heroes	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	226,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
5	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Pascual Rojas entre Calle Colon y Callejon del Abasto	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	194,500.00	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
6	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Venustiano Carranza entre Calle Lauro Rocha y Calle General Negrete	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	185,000.00	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
7	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle General Negrete entre Calle Venustiano Carranza y Calle Cristobal Colon	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	76,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
8	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Francisco Medina Ascencio entre Calle Ruiz Cortinez y Calle Vicente Guerrero	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	171,500.00	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
9	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Avenida Doctor Fernando de Alba entre Calle Independencia y Calle Lopez Portillo	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
10	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Iturbide entre Privada Jose Parra y Escuela Primaria	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	168,500.00	84,250.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

HOJA 1 DE 2

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018


ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP030806462

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Adquisición de Hipoclorito de Sodio al 13% para desinfección de agua	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Guillermo Cordova entre la Calle Miguel Aleman y Calle Pedro Moreno	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	189,000.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
3	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Florencio Luna entre Calle Degollado e Independencia	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	106,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
4	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Degollado entre Calle Hidalgo y Calle Niños Heroes	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	226,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
5	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Pascual Rojas entre Calle Colon y Callejon del Abasto	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	194,500.00	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
6	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Venustiano Carranza entre Calle Lauro Rocha y Calle General Negrete	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	185,000.00	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
7	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle General Negrete entre Calle Venustiano Carranza y Calle Cristobal Colon	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	76,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
8	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Francisco Medina Ascencio entre Calle Ruiz Cortinez y Calle Vicente Guerrero	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	171,500.00	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
9	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Avenida Doctor Fernando de Alba entre Calle Independencia y Calle Lopez Portillo	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
10	Sustitución de la Red de Agua Potable con tubería de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Iturbide entre Privada Jose Parra y Escuela Primaria	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	184,500.00	84,250.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL


SAPAMA
Sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C. SAP030806462

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/UTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/UTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
11	Sustitucion de la Red de Agua Potable con tuberia de PVC serie RD-26 de 3" de diametro en la Vialidad Calle Flavio Nuñez entre Iturbide y Calle 18 de Marzo	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	98,500.00	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
12	Consumo de Energia Electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento: Pozo Mesa del Solorio, Pozo Rastro Municipal, Pozo Fraccionamiento Pascual Rojas Santoscoy, Pozo Fraccionamiento Vistas del Maguey, Pozo Parque Municipal de los Sabinos, Pozo El Josefino (Patron Santiago), Pozo Fraccionamiento Lomas del Valle, Pozo El Nacimiento	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,100,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
13	Suministro e instalacion de dosificadores de cloro con presion maxima de descarga de 250 PSI, 17.5 KG/CM2 capacidad maxima 2.2 LTS/HORA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	515,000.00	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
14	Adquisicion de micromedidores domiciliarios de 1/2" de diametro (la instalacion sera realizada por personal de este sistema) tipo chorro multiple	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	I-T	2,470,000.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
	RESUMEN GENERAL				7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
SAPAMA
Sistema de agua potable
alcantarillado y saneamiento del
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.
C. ROBERTO CARLOS SANCHEZ ARAMBULA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



Rec. 6.
Avance trimestral

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.

SAP18-290-07

ING. JORGE MALAGON DIAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO CUENCA LERMA
SANTIAGO-PACIFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.



At'n: Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
De la Comisión Nacional del Agua

Recibo, obra planis y presupuesto

Después de enviarle un cordial saludo el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto, en relación al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) Programa 2018; mediante el presente entrega la documentación para la validación de las Obras contenidas en el Programa de Acciones 2018.

Se anexa el presupuesto y el plano de las Obras 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 del Programa de Acciones 2018.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX
Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
Atotonilco el Alto, Jalisco; a 06 de Julio de 2018



C. Roberto Carlos Sánchez Arámbula

Director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Del Municipio de Atotonilco el Alto

C.c.p. Expediente

Hoja 1/1

C.c.p. Archivo



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO

RFC: SAP080306462

IGNACIO ALLENDE No.36, Col. CENTRO CP. 47750, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO

Regimen Fisca 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie y Folio: S - 2209

Fecha Timbrado: 2018-11-13T15:30:04

Uso CFDI: P01 Por definir

Folio Fiscal: 5880d054-1063-40b0-9e6f-88aac961b8c7

Serie CSD: 00001000000412627268

Comprobante: INGRESO

Cuenta: 0 - 0

Lugar de expedicion: 47750 CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO

R.F.C.: SMA890116216

Servicio: COMERCIAL

Usuario: SEMARNAT-CONAGUA-OCLSP

Domicilio: AVENIDA FEDERALISMO NORTE No 275, Int , Col CENTRO, CP 44100, Loc GUADALAJARA, Mpio
GUADALAJARA, Edo JALISCO

2209

Pago:

ID	Concepto	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Cant	Importe	Descuento
96	93161700	DEVOLUCION DE PAGOS POR DERECHOS	E48	589,156.00	1	589,156.00	0.00



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fond

Sub Total : 589,156

Método de Pago: PUE

Descuento : 0

Serie Certificado SAT: 00001000000407908743

IVA 16% : 0

Importe con Letra:

Total : 589,156

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MXN 00 / 100

Sello Digital:

oCCQ3+7UL1bxkbaV/09hM4JRTKfCmYY1TdLnYRkmoiRThCkeVS3zXBGlifio
FkyjsoxNrisvP7LkYGG7elpvBwdQZ00k105Lh+SYMCgfU+XxarY/Ho6qJlfQSga
0eqTKLzFyltUkEIEoEV7bBUe67Y/kdyDBQEHPAJC7Faax3mKEwsWxnIGAcF
LGeeLoomVnYdH0BQRqYEBexRGLdQGYyXxGqHE9iu6rpfDYqKYHdeKjVCT
cN8qHszibPHFf1eMkILHbLwd8Y5xkeiv06lgZOSHsf25jkuFqbFKjgOjZAzqLHzk
YDTJk73m8aDFbq8bY/mPHzQvYZ/1Bc4fWFd0Ng==

Sello SAT:

u0bZiYhI25hoQK/zsMnR8fMnPrRQKuSUae4FG54ooZXdKoKXudxOHnA2T7I
bGvH+brYT/qgFF5ib0BVJgl5nshYMOK7GMVYviuNxjCyHHIEWoeErXZnWfo
R1UtGpb0snJOQH9AZxzTUAXmGRBcwHNaVLKFBQGPDTIRIO0mnIJtyz1t
SSH1oxZSDTHzMGLd6PWBdjNv3SBLv1ARTTOi1vWV3dX7zfiFv+lipmFQf
Hnk8mW8b/eDilrZkVwXWGNLS7O8d56ptyp/v02InVMikzgTWMiS1yKc5vJ3
XBPuVTybo4tO8ZZxvaZ548/8se6vUaRwABB0qNcfeVCI/g==

DEVOLUCION DE PAGOS POR DER. PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y/O
EXPLOT. DE AGUA NACIONALES CORRESP. AL PAGO DE LOS TRIMESTRES

Cajero: DE LA TORRE, SANCHEZ/ANA ISAE





SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.

13 de Febrero de 2018

C. Ing. Jorge Malagón Díaz

Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico
de la Comisión Nacional del Agua

C. Roberto Carlos Sánchez Arambula, en representación del **Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto**, ante Usted respetuosamente expreso que:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, formulo a usted la solicitud para que le sean asignados los derechos cubiertos al **Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto** y se de por presentado el Programa de Acciones Nuevo anexo, mismo que se ha formulado en apego a los "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", para su dictamen y suscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua, asumiendo la obligación por parte del **Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto** de realizar las acciones contenidas en dicho programa y aportar recursos equivalentes al menos por el importe federal establecido en el Programa de Acciones.

Por lo expuesto a Usted C. Director, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Dar por presentada la solicitud en términos de ley.

SEGUNDO.- Dar por presentado el Programa de Acciones que menciono en el cuerpo de este documento, y

TERCERO.- Dar por presentado copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



*Reci 6:
Solicitud 1*

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Atotonilco el Alto, Jalisco; a 13 de Febrero de 2018



C. Roberto Carlos Sánchez Arambula

Director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Del Municipio de Atotonilco el Alto

C.c.p. Expediente

Hoja 2/2

Cédula de Identificación Fiscal

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAP080306462

Registro Federal de Contribuyentes

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO
EL ALTO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Nombre, denominación o razón social

idCIF:14070449734

← VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL



SOLICITUD PARA ABONO EN CUENTA

LUGAR Y FECHA:

13 DE FEBRERO DE 2018

16 FEB 2018

DERIVADO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y AL ACUERDO QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, CAPITULO III, ARTICULO DÉCIMO CUARTO, NUMERAL 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Y 1.5. SOLICITO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO, REGISTRO EN EL CATALOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS PARA DEPÓSITOS A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE USO AMPLIADO (SPEUA) Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (TEF).

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: SAP080306462

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP):

DOMICILIO FISCAL

CALLE: IGNACIO ALLENDE

NUMERO: 36

COLONIA: CENTRO SAN MIGUEL ARCANGEL DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

ATOTONILCO EL ALTO

CIUDAD: ATOTONILCO EL ALTO

ESTADO:

JALISCO

C.P.:

47750

TELÉFONOS: 391 917 3673, 917 4009

FAX:

E-MAIL:

sapamacontador@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

NOMBRE(S) Y APELLIDOS: ROBERTO CARLOS SANCHEZ ARAMBULA

IDENTIFICACION OFICIAL:

IFE

ACREDITACION:

DE FECHA:

NUMERO: 0176072122374

NOTARIO:

CD. Y ESTADO

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS (1)

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

TIPO DE CUENTA:

CHEQUES

ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO

ESTADO DE: JALISCO

PLAZA NOMBRE:

NUMERO:

SUCURSAL NOMBRE: ATOTONILCO EL ALTO

NUMERO: 7715

NUMERO DE CUENTA: 0673075693

CLABE: 072 330 006730756931

DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA PRESENTE SOLICITUD

- 1.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL), ACTA DE NACIMIENTO (PERSONA FISICA)
- 2.- COPIA CERTIFICADA DEL PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
- 3.- COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, EXPEDIDO POR LA SHCP DEL BENEFICIARIO DE LA CUENTA
- 4.- CONSTANCIA DE DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO
- 5.- COPIA DE LA CARÁTULA DEL ULTIMO ESTADO DE CUENTA
- 6.- CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA, ABIERTA A NOMBRE DEL BENEFICIARIO, QUE INCLUYA EL NUMERO DE CUENTA 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) A 18 POSICIONES.
- 7.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA DEL SOLICITANTE(S)

MANIFESTAMOS QUE LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD SON VERIDICOS Y QUE CUALQUIER OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS QUE PROPICIE ABONOS ERRÓNEOS A CUENTAS DISTINTAS SERÁ DE NUESTRA ABSOLUTA Y ENTERA RESPONSABILIDAD. POR LO QUE NO NOS RESERVAMOS RECLAMACIÓN ALGUNA SOBRE ESTE PARTICULAR.

ASÍ MISMO QUEDA BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD NOTIFICAR POR ESCRITO Y CON OPORTUNIDAD, A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO, CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN DE LOS DATOS BANCARIOS, QUE POR ESTE MEDIO ESTAMOS PROPORCIONANDO, Y A SU VEZ TRAMITAR UNA NUEVA SOLICITUD POR EL CAMBIO DE LOS MISMOS.

SOLICITA (N) REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO


FIRMA
NOMBRE: C. ROBERTO CARLOS SANCHEZ ARAMBULA
CARGO: DIRECTOR

FIRMA
NOMBRE:
CARGO:

PROGRAMA DE ACCIONES

PROGRAMA: 2018

ESTADO: Jalisco

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

RFC: SAP080306462

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
1	AP	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DE AGUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	Kg.	52,000		0
2	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE GUILLERMO CORDOVA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE PEDRO MORENO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	189,000.00	94,500.00	0.00	94,500.00	metros	210		0
3	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FLORENCIO LUNA ENTRE CALLE DEGOLLADO E INDEPENDENCIA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	106,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	metros	110		0
4	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	226,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	metros	230		0
5	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE PASCUAL ROJAS ENTRE CALLE COLON Y CALLEJÓN DEL ABASTO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	194,500.00	97,250.00	0.00	97,250.00	metros	210		0
6	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LAURO ROCHA Y CALLE GENERAL NEGRETE	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	185,000.00	92,500.00	0.00	92,500.00	metros	200		0
7	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE GENERAL NEGRETE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CRISTÓBAL COLON	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	76,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	metros	75		0
8	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	171,500.00	85,750.00	0.00	85,750.00	metros	200		0
9	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD AVENIDA DOCTOR FERNANDO DE ALBA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ PORTILLO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	metros	230		0
10	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE ITURBIDE ENTRE PRIVADA JOSE PARRA Y ESCUELA PRIMARIA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	168,500.00	84,250.00	0.00	84,250.00	metros	155		0

PROGRAMA DE ACCIONES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

RF: SAP080306462

PROGRAMA: 2018

ESTADO: Jalisco

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
11	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO EN LA VIALIDAD CALLE FLAVIO NUÑEZ ENTRE ITURBIDE Y CALLE 18 DE MARZO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	98,500.00	49,250.00	0.00	49,250.00	metros	100		0
12	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO MESA DEL SOLORIO, POZO RASTRO MUNICIPAL, POZO FRACCIONAMIENTO PASCUAL ROJAS SANTOSCOY, POZO FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY, POZO PARQUE MUNICIPAL LOS SABINOS, POZO EL JOSEFINO (PATRÓN SANTIAGO), POZO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE, POZO EL NACIMIENTO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	2,100,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	IEM	8		0
13	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES DE CLORO, CON PRESION MAXIMA DE DESCARGA DE 250 PSI, 17.5 KG/CM2 CAPACIDAD MAXIMA 2.2 LTS/HORA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	515,000.00	257,500.00	0.00	257,500.00	EQ.	50		0
14	AP	Nueva Línea de distribución ; Micromedidor ; ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DOMICILIARIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO (LA INSTALACIÓN SERÁ REALIZADA POR PERSONAL DE ESTE SISTEMA), TIPO CHORRO MULTIPLE.	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	2,470,000.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	MED. 2	4,500	0	
SUBTOTAL HOJA					7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00				
TOTAL OBRA					7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00				
TOTAL PROGRAMA					7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

1.- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.

2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

3.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:

A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.

B.- INVERTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.

C.- APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.

D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

E. SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI. "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

4.- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

PROGRAMA DE ACCIONES

PROGRAMA: 2018

ESTADO: Jalisco

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO

RFC: SAP080306462

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS

Fecha de elaboración: ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, a 14 de febrero de 2018



PRESENTA ESTE PROGRAMA SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
C. ROBERTO CARLOS SANCHEZ ARAMBULA
DIR. GRAL. DEL SAPAMA
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Sistema de agua potable
alcantarillado y saneamiento del
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL
ARTÍCULO (73 U 86) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
DIR GRAL. DEL ORGANISMOS DE CUENCA LSP

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

*Recebo (6) tantos
originales
Ing. Felix Montañez*